



รายงานผลการดำเนินงาน  
เทศบาลตำบลบางปู  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖)

เทศบาลตำบลบางปู  
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  
ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

รายงานสรุปรายงานความคืบหน้าโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตำบลบางปู

ที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบตามแผน	งบตามเทศบัญญัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	สรุปผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาการดำเนินงาน (วัน /เดือน/ปี/เริ่ม และสิ้นสุด)	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
1	ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	ขยายเขตประปาบริเวณซอยเทศบาลบางปู 118 คลองเสาธง (หลังโครงการชลประทาน) ม.5 ต.บางปูใหม่	300,000.00	300,000.00	-	-	-	ยกเลิก		-	-	เนื่องจากการประสานครหลวงไม่ยืนยันยอดเงินอุดหนุน
2	ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	ปรับปรุงถนนปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณ ซอยนกแก้ว ซอย 2 ม.6 ต.ท้ายบ้าน	1,250,000.00	1,250,000.00	1,195,000.00	1,195,000.00	55,000.00	แล้วเสร็จ	1ก.ย.-30ต.ค.66	-	-	-
3	ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	ปรับปรุงถนนปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณ ซอยนกแก้ว ซอย 3 ม.6 ต.ท้ายบ้าน	1,000,000.00	1,000,000.00	996,000.00	996,000.00	4,000.00	แล้วเสร็จ	29ก.ย.-27ธ.ค.66	-	-	-
4	ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	ปรับปรุงห้องใต้อาคารศูนย์ประชุมซีคอมแพล็กซ์ เทศบาลตำบลบางปู ม.1 ต.บางปูใหม่	2,850,000.00	2,850,000.00	2,640,000.00	2,640,000.00	210,000.00	แล้วเสร็จ	9ส.ค.66-5มี.ค.67	-	-	-

ที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบตามแผน	งบตามเทศ บัญญัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	สรุปผลการ ดำเนินงาน	ระยะเวลาการ ดำเนินงาน (วัน /เดือน/ปี/เริ่ม และสิ้นสุด)	ปัญหา และ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
5	ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้าง พื้นฐาน	ขยายเขตประปา บริเวณซอยเทศบาลบางปู110 (อเนกมัยตำหรุ) ม. 4 ต.บางปูใหม่	1,250,000.00	1,250,000.00	-	-	1,250,000.00	ยกเลิก		-	-	เนื่องจากการประปา นครหลวงไม่ยืนยัน ยอดเงินอุดหนุน
6	ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้าง พื้นฐาน	ก่อสร้างถนน คสล. ซอยเทศบาลบางปู 111 (ซอยเพลินิจิตร ) ฝั่งน้ำจืด ม. 1 ต.บางปู	6,520,000.00	6,520,000.00	4,869,000.00	4,869,000.00	1,651,000.00	แล้วเสร็จ	28ก.ย.66-24 ก.พ.67	-	-	-
7	ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้าง พื้นฐาน	ก่อสร้างอาคารสนามเด็กเล่นและสนามกีฬา บริเวณชุมชนไทรงาม ม.5 ต.ท้ายบ้านใหม่	3,000,000.00	3,000,000.00	2,850,000.00	-	-	อยู่ระหว่าง ก่อสร้าง	29ก.ย.66.-26 มี.ค.67	-	-	-
8	ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้าง พื้นฐาน	ขยายเขตประปา บริเวณซอยเทศบาลบางปู 118 คลองเสาธง(ชุมชนริมถนนสุขุมวิท) ม. 5 ต.บาง ปูใหม่	300,000.00	300,000.00	-	-	300,000.00	ยกเลิก	-	-	-	เนื่องจากการประปา นครหลวงไม่ยืนยัน ยอดเงินอุดหนุน
9	ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้าง พื้นฐาน	ขยายเขตประปาบริเวณซอยเทศบาลบางปู 118 คลองเสาธง (ชุมชนขวามือ) ม. 5 ต.บางปูใหม่	100,000.00	100,000.00	-	-	100,000.00	ยกเลิก	-	-	-	เนื่องจากการประปา นครหลวงไม่ยืนยัน ยอดเงินอุดหนุน

ที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบตามแผน	งบตามเทศ บัญญัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	สรุปผลการ ดำเนินงาน	ระยะเวลาการ ดำเนินงาน (วัน /เดือน/ปี/เริ่ม และสิ้นสุด)	ปัญหา และ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
10	ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้าง พื้นฐาน	ขุดลอกคลองแสนสุข ม. 4 ต.ท้ายบ้าน	210,000.00	210,000.00	209,800.00	209,800.00	200.00	แล้วเสร็จ	31มี.ค.-29เม.ย. 66	-	-	-
11	ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้าง พื้นฐาน	ขุดลอกคลองลำรางสาธารณะประโยชน์ (ซอย ข้างหลังหมู่บ้านพาร์มจรเข้) ม.7 ต.ท้ายบ้าน	343,300.00	343,300.00	287,800.00	287,800.00	55,500.00	แล้วเสร็จ	29ส.ค.-27ก.ย.66	-	-	-
12	ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้าง พื้นฐาน	ขุดลอกคลองคอต้อ (ฝั่งน้ำจืด) ม.2 ต.บางปูใหม่	250,000.00	250,000.00	244,800.00	244,800.00	5,200.00	แล้วเสร็จ	21เม.ย.-20พ.ค. 66	-	-	-
13	ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้าง พื้นฐาน	ขุดลอกคลองแม่หุ่น ม. 9 ต.บางปูใหม่	300,000.00	300,000.00	293,000.00	293,000.00	7,000.00	แล้วเสร็จ	1ก.ย.-30ก.ย.66	-	-	-
14	ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้าง พื้นฐาน	ขุดลอกคลองตำหรุ (ฝั่งน้ำเค็ม) ม. 4 ต.บางปูใหม่	300,000.00	300,000.00	292,300.00	292,300.00	7,700.00	แล้วเสร็จ	12ก.ย.-11ต.ค. 66	-	-	-

ที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบตามแผน	งบตามเทศ บัญญัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	สรุปผลการ ดำเนินงาน	ระยะเวลาการ ดำเนินงาน (วัน /เดือน/ปี/เริ่ม และสิ้นสุด)	ปัญหา และ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
15	ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้าง พื้นฐาน	ขุดลอกคลองคอต่อ (ฝั่งน้ำเค็ม) ม.2 ต.บางปูใหม่	200,000.00	119,900.00	119,900.00	119,900.00	-	แล้วเสร็จ	10พ.ค.-8มิ.ย.66	-	-	ค่าปรับ 3,836.80
16	ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้าง พื้นฐาน	ขุดลอกคลองตำหรุเก่า ม.4 ต.บางปูใหม่	500,000.00	500,000.00	394,000.00	394,000.00	106,000.00	แล้วเสร็จ	25ก.ค.-23ส.ค. 66	-	-	-
17	ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้าง พื้นฐาน	ขุดลอกคลองจันทก ม. 2 ต.บางปู	450,000.00	439,500.00	439,100.00	439,100.00	400.00	แล้วเสร็จ	13ก.ค.-11ส.ค. 66	-	-	-
18	ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้าง พื้นฐาน	ปรับปรุงราวกันตกสะพานยื่นทะเลคลองหัวลำภู ม. 1 ต. บางปูใหม่	370,000.00	370,000.00	370,000.00	370,000.00	0.00	แล้วเสร็จ	4เม.ย.30ก.ย.66	-	-	-
19	ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้าง พื้นฐาน	ก่อสร้างถนน คสล.ซอยเทศบาลบางปู 122 (วัด ราษฎร์บำรุง)ตาเจียฝั่งน้ำเค็ม ม. 1 ต. บางปู	2,700,000.00	2,700,000.00	2,538,000.00	2,538,000.00	162,000.00	แล้วเสร็จ	10ส.ค.-7พ.ย.66	-	-	-

ที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบตามแผน	งบตามเทศ บัญญัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	สรุปผลการ ดำเนินงาน	ระยะเวลาการ ดำเนินงาน (วัน /เดือน/ปี/เริ่ม และสิ้นสุด)	ปัญหา และ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
20	ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้าง พื้นฐาน	ก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า คสล. บริเวณศาล เจ้าแม่สีชมพู่ต่อบ้านตาแพะไปถึงบ้านลุง พื่อน ม. 3 ต. บางปู	680,000.00	680,000.00	485,000.00	485,000.00	195,000.00	แล้วเสร็จ	31ส.ค.-28พ.ย. 66	-	-	-
21	ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้าง พื้นฐาน	ปรับปรุงราวกันตกสะพานยื่นทะเลคลองตาก๊ก ม. 2 ต. บางปู	630,000.00	520,000.00	520,000.00	-	-	อยู่ระหว่าง การเร่งรัดงาน	27พ.ค.66-22 พ.ย66	-	-	-
22	ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้าง พื้นฐาน	ปรับปรุงราวกันตกสะพานยื่นทะเลคลองตาเจีย ม. 1 ต. บางปู	770,000.00	770,000.00	545,000.00	-	-	อยู่ระหว่าง การเร่งรัดงาน	10ส.ค.66-5ก.พ 67	-	-	-
23	ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้าง พื้นฐาน	ก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า คสล. บริเวณเลียย คลองหนึ่ง (คลองเล่าไก่) ม. 1 ต.บางปู	3,200,000.00	2,200,000.00	2,198,000.00	2,198,000.00	2,000.00	แล้วเสร็จ	28ก.ย.-25ต.ค. 66	-	-	-
24	ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้าง พื้นฐาน	ปรับปรุงสะพานทางเท้า คสล.บริเวณป้อมตำรวจ ข้างโรงซอส ม. 6 ต.ท้ายบ้าน	1,700,000.00	1,700,000.00	-	-	-	อยู่ระหว่าง จัดซื้อจัดจ้าง	-	-	-	-

ที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบตามแผน	งบตามเทศ บัญญัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	สรุปผลการ ดำเนินงาน	ระยะเวลาการ ดำเนินงาน (วัน /เดือน/ปี/เริ่ม และสิ้นสุด)	ปัญหา และ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
25	ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้าง พื้นฐาน	ก่อสร้างถนน คสล.ซอยเทศบาลบางปู 46/2 (ซอยสามัคคี 2) ม. 5 ต. ท้ายบ้าน	120,000.00	120,000.00	-	-	-	อยู่ระหว่าง การจัดซื้อจัด จ้าง	-	-	-	-
26	ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้าง พื้นฐาน	ก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า คสล. บริเวณข้างโรง เหล็กต่อจากของเดิม ม.4 ต.ท้ายบ้าน	800,000.00	800,000.00	670,000.00	-	-	อยู่ระหว่าง การก่อสร้าง	26ก.ย.66-23 ม.ค.67	-	-	-
27	ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้าง พื้นฐาน	ก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลองบริเวณหมู่บ้าน คลองเสาธง (ฝั่งน้ำเค็ม) ม. 5 ต.บางปูใหม่	2,650,000.00	2,650,000.00	-	-	-	อยู่ระหว่าง การขออนุมัติ โครงการ	-	-	-	-
28	ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้าง พื้นฐาน	ก่อสร้างสะพานข้ามคลองชลประทานซอยเกาะ เหล็ก ม. 5 ต.บางปูใหม่	4,000,000.00	4,000,000.00	-	-	-	อยู่ระหว่าง การขออนุมัติ โครงการ	-	-	-	-
29	ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้าง พื้นฐาน	ก่อสร้างและปรับปรุงสะพานทำเทียบเรือขนาด เล็กต่อจากของเดิมคลองเสาธง ม.5 ต.บางปูใหม่	6,000,000.00	6,000,000.00	-	-	-	อยู่ระหว่าง การรอ พิจารณา ความ เหมาะสม	-	-	-	-

ที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบตามแผน	งบตามเทศ บัญญัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	สรุปผลการ ดำเนินงาน	ระยะเวลาการ ดำเนินงาน (วัน /เดือน/ปี/เริ่ม และสิ้นสุด)	ปัญหา และ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
30	ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้าง พื้นฐาน	ปรับปรุงสะพานทางเดินเท้า คสล. ซอยคลองตา พรदानโน ม. 3 ต.ท้ายบ้าน	600,000.00	600,000.00	572,000.00	572,000.00	28,000.00	แล้วเสร็จ	14ก.ย.-12ธ.ค.66	-	-	-
31	ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้าง พื้นฐาน	ปรับปรุงผิวจราจรถนน (สายหลัก) ซอยเสด็จ แม่ปิยะบังภัย ม. 7 ต.บางปูใหม่	2,785,000.00	2,785,000.00	-	-	-	อยู่ระหว่าง เปลี่ยนแปลง ค่าชี้แจง	-	-	-	-
32	ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้าง พื้นฐาน	ขยายผิวจราจร คสล. บริเวณซอยหมู่บ้านมั่นคง ม. 8 ต.บางปูใหม่	4,500,000.00	4,500,000.00	-	-	-	อยู่ระหว่าง การขออนุมัติ โครงการ	-	-	-	-
33	ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้าง พื้นฐาน	ปรับปรุงราวกันตกสะพานยื่นทะเลคลองตำรุ ม. 4 ต. บางปูใหม่	520,000.00	448,000.00	520,000.00	-	-	อยู่ระหว่าง การเร่งรัดงาน	27พ.ค.66-22 พ.ย.66	-	-	-
34	ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้าง พื้นฐาน	ปรับปรุงราวกันตกสะพานยื่นทะเลคลองคอต ม. 2 ต. บางปูใหม่	540,000.00	540,000.00	-	-	-	อยู่ระหว่าง การเร่งรัดงาน	10มิ.ย.66-9ธ.ค. 66	-	-	-



ที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบตามแผน	งบตามเทศ บัญญัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	สรุปผลการ ดำเนินงาน	ระยะเวลาการ ดำเนินงาน (วัน /เดือน/ปี/เริ่ม และสิ้นสุด)	ปัญหา และ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
35	ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้าง พื้นฐาน	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.ชอยหมู่บ้านนคร ทอง 2 ม. 2 ต. ท้ายบ้านใหม่	1,800,000.00	1,800,000.00	-	-	-	อยู่ระหว่าง การออกแบบ ปรับราคา	-	-	-	-
36	ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้าง พื้นฐาน	ปรับปรุงถนนปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ชอย สินสมบุญ ชอยย่อย ม. 3 ต. ท้ายบ้านใหม่	6,500,000.00	6,500,000.00	5,080,000.00	5,069,227.00	10,773.00	แล้วเสร็จ	16ก.ย.66-12 ก.พ.67	-	-	ตัดลดเนื้องาน 10,773 บาท
37	ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้าง พื้นฐาน	ก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลองชลประทาน ชอยเทศบาลบางปู 43 (ชอยร่วมพัฒนา) ม.3 ต. ท้ายบ้านใหม่	7,500,000.00	7,500,000.00	-	-	-	อยู่ระหว่าง การก่อสร้าง	-	-	-	-
38	ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้าง พื้นฐาน	ก่อสร้างถนน คสล.ชอยเทศบาลบางปู 47 (ชอย 17) ม. 6 ต. ท้ายบ้านใหม่	800,000.00	800,000.00	720,000.00	720,000.00	80,000.00	แล้วเสร็จ	5ก.ย.66-2ม.ค. 67	-	-	-
39	ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้าง พื้นฐาน	ก่อสร้างเขื่อนกันดิน คสล. คลองแพรกตาตุ่ม ม. 5 ต. ท้ายบ้านใหม่	2,700,000.00	2,700,000.00	-	-	-	อยู่ระหว่าง การออกแบบ ปรับราคา	-	-	-	-

ที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบตามแผน	งบตามเทศ บัญญัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	สรุปผลการ ดำเนินงาน	ระยะเวลาการ ดำเนินงาน (วัน /เดือน/ปี/เริ่ม และสิ้นสุด)	ปัญหา และ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
40	ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้าง พื้นฐาน	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอยอุณาจารย์(สวน ผัก) ม. 2 ต. ท้ายบ้านใหม่	400,000.00	400,000.00	-	-	-	อยู่ระหว่าง การออกแบบ ปรับราคา	-	-	-	-
41	ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้าง พื้นฐาน	ก่อสร้างถนน คสล. ซอยเทศบาลบางปู 47 (ซอย 17/1) ม. 6 ต.ท้ายบ้านใหม่	540,000.00	540,000.00	490,000.00	490,000.00	-	แล้วเสร็จ	4ก.ย.66-2ม.ค. 67	-	-	-
42	ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้าง พื้นฐาน	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำซอยรศทิพย์(ซอย 1) ม. 10 ต. บางปูใหม่	900,000.00	900,000.00	698,000.00	698,000.00	202,000.00	แล้วเสร็จ	15พ.ค.-11พ.ย. 66	-	-	-
43	ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้าง พื้นฐาน	ติดตั้งคอมพิวเตอร์พลังงานแสงอาทิตย์เพิ่มเติม ภายใน เขตเทศบาลตำบลบางปู	50,000,000.00	30,000,000.00	-	-	-	ยกเลิก	-	-	-	โอนเพิ่มในประเภทวัสดุ ไฟฟ้าและวิทยุ เนื่องจาก งานด้านสาธารณูปโภค ด้านงานไฟฟ้าสาธารณะ ที่ชำรุดทรุดโทรม
44	ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้าง พื้นฐาน	ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต พร้อม ปรับปรุงทางเท้าซอยเทศบาลบางปู 59 (ซอย วิทยุการบิณ) ม. 7 ต.ท้ายบ้านใหม่	8,000,000.00	8,000,000.00	7,045,587.83	7,045,587.83	-	แล้วเสร็จ	16ก.ย.66-13 ม.ค.67	-	-	-

ที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบตามแผน	งบตามเทศบัญญัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	สรุปผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาการดำเนินงาน (วัน/เดือน/ปี/เริ่มและสิ้นสุด)	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
45	ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	ก่อสร้างศาลาที่พักผู้โดยสารบริเวณปากซอยเทศบาลบางปู 57/1 (ผู้ใหญ่ดำ) ม. 7ต.ท้ายบ้านใหม่	550,000.00	550,000.00	-	-	-	อยู่ระหว่างขออนุญาตกรมทางหลวง	-	-	-	-
46	ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	ก่อสร้างถนน คสล. ขอยข้ามโรงขวดแก้วม.4 ต.ท้ายบ้านใหม่	4,000,000.00	4,000,000.00	3,995,000.00	3,995,000.00	5,000.00	แล้วเสร็จ	29ก.ย.66-25ก.พ.67	-	-	-
47	ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	ปรับปรุงประตुरะบายน้ำพร้อมอุปกรณ์เปิด-ปิดคลองคอต่อฝั่งน้ำเค็ม ม. 2 ต.บางปูใหม่	10,000,000.00	6,000,000.00	8,340,000.00	8,340,000.00	-	แล้วเสร็จ	28ก.ย.66-21ก.ย.67	-	-	มีโอนเพิ่ม 4,000,000 บาท
48	ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	ปรับปรุงผิวจราจรซอยทรัพย์บัวหลวง ม.8 ต.บางปูใหม่	1,340,000.00	1,340,000.00	880,000.00	880,000.00	452,000.00	แล้วเสร็จ	25ส.ค-23ก.ย.66	-	-	-
49	ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	ปรับปรุงผิวจราจรถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยเจริญสุข ม.9 ต.บางปูใหม่	7,800,000.00	7,800,000.00	-	-	7,800,000.00	อยู่ระหว่างเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจง	-	-	-	-

ที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบตามแผน	งบตามเทศ บัญญัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	สรุปผลการ ดำเนินงาน	ระยะเวลาการ ดำเนินงาน (วัน /เดือน/ปี/เริ่ม และสิ้นสุด)	ปัญหา และ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
50	ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้าง พื้นฐาน	ขุดลอกคลองลำไ้ ม. 1 ต.บางปู	450,000.00	438,500.00	438,500.00	438,500.00	-	แล้วเสร็จ	13ก.ค.-11ส.ค. 66	-	-	-
51	ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้าง พื้นฐาน	ขุดลอกคลองตาเจี้ย (ฝั่งน้ำเค็ม) ม. 1 ต.บางปู	195,000.00	195,000.00	190,500.00	190,500.00	4,500.00	แล้วเสร็จ	13ก.ย.-12ต.ค. 66	-	-	-
52	ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้าง พื้นฐาน	ขยายเขตประปา บริเวณหมู่บ้านมั่นคง (ตาก็ก) ม. 2 ต.บางปู	400,000.00	400,000.00	-	-	-	ยกเลิก	-	-	-	เนื่องจากการประปา นครหลวงไม่ยืนยัน ยอดเงินอุดหนุน
53	ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้าง พื้นฐาน	ปรับปรุงผิวจราจรถนนเลียบบคลองบริเวณตลาด ตำหรุ ม.8 ต.บางปูใหม่	1,048,000.00	1,048,000.00	691,295.00	691,295.00	356,705.00	แล้วเสร็จ	1ก.ย.30ก.ย.66	-	-	-
54	ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้าง พื้นฐาน	ปรับปรุงถนนปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณ ซอยนกแก้วซอย 1 ม.6 ต.ท้ายบ้าน	700,000.00	700,000.00	575,000.00	575,000.00	125,000.00	แล้วเสร็จ	9ก.ย.-7พ.ย.66	-	-	-

ที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบตามแผน	งบตามเทศ บัญญัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	สรุปผลการ ดำเนินงาน	ระยะเวลาการ ดำเนินงาน (วัน /เดือน/ปี/เริ่ม และสิ้นสุด)	ปัญหา และ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
55	ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้าง พื้นฐาน	ปรับปรุงถนนปูยาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีตบริเวณ ซอยนกแก้ว ซอย 4 ม. 6 ต.ท้ายบ้าน	250,000.00	250,000.00	200,000.00	200,000.00	50,000.00	แล้วเสร็จ	9พ.ค.-7ก.ค.66	-	-	-
56	ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้าง พื้นฐาน	ขุดลอกคลองบางปู (ฝั่งน้ำเค็ม) ม. 4 ต.บางปู	173,000.00	173,000.00	168,900.00	168,900.00	4,100.00	แล้วเสร็จ	12ก.ย.-11ต.ค. 66	-	-	-
57	ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้าง พื้นฐาน	ขุดลอกคลองตาบาง ม. 4 ต.บางปู	350,000.00	350,000.00	337,600.00	337,600.00	12,400.00	แล้วเสร็จ	16ส.ค.-14ก.ย. 66	-	-	-
58	ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้าง พื้นฐาน	ขุดลอกคลองเสารัง (ฝั่งน้ำเค็ม) ม.5 ต.บางปูใหม่	173,000.00	173,000.00	173,000.00	173,000.00	0.00	แล้วเสร็จ	10พ.ค.-8มิ.ย.66	-	-	ค่าปรับ 3,806 บาท
59	ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้าง พื้นฐาน	ขุดลอกคลองตาก๊ก(ฝั่งน้ำเค็ม) ม. 2 ต.บางปู	195,000.00	195,000.00	190,500.00	190,500.00	4,500.00	แล้วเสร็จ	13ก.ย.-12ต.ค. 66	-	-	-

ที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบตามแผน	งบตามเทศ บัญญัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	สรุปผลการ ดำเนินงาน	ระยะเวลาการ ดำเนินงาน (วัน /เดือน/ปี/เริ่ม และสิ้นสุด)	ปัญหา และ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
60	ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้าง พื้นฐาน	ขุดลอกคลอง 2 ม. 4ต.บางปู	450,000.00	439,100.00	439,100.00	439,100.00	0.00	แล้วเสร็จ	18ก.ค.-16ส.ค. 66	-	-	-
61	ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้าง พื้นฐาน	ก่อสร้างถนน คสล.ซอยเทศบาลบางปู 5บริเวณ แยกขวามือหน้าวัดโสธรนิมิตร ม.5 ต.ท้ายบ้าน ใหม่	1,500,000.00	1,500,000.00	1,480,000.00	1,480,000.00	20,000.00	แล้วเสร็จ	17พ.ย.66-15 มี.ค.67	-	-	ตัดลดเนื้องาน 29,139 บาท
62	ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้าง พื้นฐาน	ขุดลอกคลองศาลาแดง ม. 6 ต.ท้ายบ้าน	475,000.00	475,000.00	472,100.00	472,100.00	2,900.00	แล้วเสร็จ	31มี.ค.-29เม.ย. 66	-	-	-
63	ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้าง พื้นฐาน	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ซอยจัดสรรครูทองอยู่ ม. 1 ต.บางปู	1,950,000.00	1,610,000.00	1,610,000.00	1,556,149.00	53,851.00	แล้วเสร็จ	15พ.ค.66-11 พ.ย.66	-	-	-
64	ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้าง พื้นฐาน	ปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์หมู่บ้านทรัพย์นคร ม.3 ต.บางปูใหม่	1,000,000.00	1,000,000.00	820,000.00	820,000.00	180,000.00	แล้วเสร็จ	9ก.ย.-7ธ.ค.66	-	-	-

ที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบตามแผน	งบตามเทศ บัญญัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	สรุปผลการ ดำเนินงาน	ระยะเวลาการ ดำเนินงาน (วัน /เดือน/ปี/เริ่ม และสิ้นสุด)	ปัญหา และ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
65	ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้าง พื้นฐาน	ก่อสร้างเชื่อมกันดิน คสล.หลังมูลนิธิใต้ห้วย ม.7 ต.บางปูใหม่	4,200,000.00	4,200,000.00	-	-	-	อยู่ระหว่าง การออกแบบ ปรับราคา	-	-	-	-
66	ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้าง พื้นฐาน	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ซอยเทศบาลบางปู 108 (ผู้ใหญ่ปราโมทย์) ม.4 ต.บางปูใหม่	2,800,000.00	2,800,000.00	-	-	-	ยกเลิก	-	-	-	เนื่องจากงบประมาณ ที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอ ประกอบกับประชาชนมี ความต้องการที่จะขอ เพิ่มงานคอนกรีต
67	ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้าง พื้นฐาน	ก่อสร้างถนน คสล. และทางเดินเท้า คสล.ซอย เทศบาลบางปู 110 (ซอยประปา) ม.4 ต. บางปู ใหม่	1,600,000.00	1,600,000.00	-	-	-	อยู่ระหว่าง การจัดซื้อจัด จ้าง	-	-	-	-
68	ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้าง พื้นฐาน	ก่อสร้างสะพาน ทางเท้า คสล. พร้อมปรับปรุง ทางเดินเท้าทั้ง 2 ฝั่ง บริเวณคลองแสนสุข ม.4 ต.ท้ายบ้าน	700,000.00	700,000.00	669,000.00	669,000.00	31,000.00	แล้วเสร็จ	15ก.ย.-13ธ.ค.66	-	-	-

ที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบตามแผน	งบตามเทศ บัญญัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	สรุปผลการ ดำเนินงาน	ระยะเวลาการ ดำเนินงาน (วัน /เดือน/ปี/เริ่ม และสิ้นสุด)	ปัญหา และ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
69	ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้าง พื้นฐาน	ปรับปรุงถนนปูยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณ ซอยหลังฟาร์มจระเข้ ม.7 ต.ท้ายบ้าน	4,500,000.00	4,550,000.00	3,811,200.00	3,811,200.00	738,800.00	แล้วเสร็จ	1ก.ย.-29พ.ย.66	-	-	-
70	ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้าง พื้นฐาน	ปรับปรุงถนนปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณ ปากทางเข้าฟาร์มจระเข้ถึงบริเวณข้างหลังฟาร์ม ม. 5 ต.ท้ายบ้าน	4,500,000.00	4,500,000.00	4,174,000.00	4,174,000.00	326,000.00	แล้วเสร็จ	8ส.ค.66-5พ.ย. 66	-	-	-
71	ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้าง พื้นฐาน	ปรับปรุงสะพาน ทางเท้า คสล. บริเวณ คลอง ศาลาแดงตรงข้ามศาลา ม.6 ต.ท้ายบ้าน	450,000.00	450,000.00	-	-	-	อยู่ระหว่าง การจัดซื้อจัด จ้าง	-	-	-	-



ที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบตามแผน	งบตามเทศ บัญญัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	สรุปผลการ ดำเนินงาน	ระยะเวลาการ ดำเนินงาน (วัน /เดือน/ปี/เริ่ม และสิ้นสุด)	ปัญหา และ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
72	ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้าง พื้นฐาน	ลอกวางระบายน้ำ คสล. คลองแพรกใหญ่ ม. 5 ต. ท้ายบ้านใหม่	340,000.00	340,000.00	340,000.00	-	-	-	-	-	-	-
73	ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้าง พื้นฐาน	ขุดลอกคลองลำสัด ม.2 ต.บางปูใหม่	420,000.00	420,000.00	420,000.00	-	-	-	-	-	-	-
74	ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้าง พื้นฐาน	ขุดลอกคลองมาบ้ายเข้ ม.8 ต.ท้ายบ้านใหม่	55,000.00	55,000.00	55,000.00	975,000.00	-	แล้วเสร็จ	21ก.ย.66-17 ก.พ.67	-	-	-
75	ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้าง พื้นฐาน	ขุดลอกคลองบางสำราญ 1 ม. 4 ต.บางปูใหม่	35,000.00	35,000.00	35,000.00	-	-	-	-	-	-	-
76	ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้าง พื้นฐาน	ขุดลอกคลองตรง ม. 4ต.บางปู	420,000.00	420,000.00	420,000.00	-	-	-	-	-	-	-

ที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบตามแผน	งบตามเทศ บัญญัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	สรุปผลการ ดำเนินงาน	ระยะเวลาการ ดำเนินงาน (วัน /เดือน/ปี/เริ่ม และสิ้นสุด)	ปัญหา และ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
77	ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้าง พื้นฐาน	ชุดลอกคลองกลาง ม.4 ต.ท้ายบ้าน	360,000.00	360,000.00	360,000.00	-		-	-	-	-	-
78	ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านส่งเสริม คุณภาพชีวิต การศึกษา ฯ	หน่วยการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS)	200,000.00	150,000.00	147,136.00	147,136.00	2,864.00	แล้วเสร็จ	14ก.ค.-12ส.ค. 66	-	-	-
79	ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านส่งเสริม คุณภาพชีวิต การศึกษา ฯ	สนับสนุนเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองตามหลัก เศรษฐกิจพอเพียง	400,000.00	-		-	-	ยกเลิก	-	-	-	เนื่องจากอยู่ระหว่างขอ เปลี่ยนแปลง วัตถุประสงค์การใช้ ประโยชน์ในพื้นที่ของธ นารักษ์
80	ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านส่งเสริม คุณภาพชีวิต การศึกษา ฯ	ส่งเสริมพัฒนาภาษาอังกฤษในชุมชน	500,000.00	100,000.00	-	-	-	ยกเลิก	-	-	-	เนื่องจากงบประมาณไม่ เพียงพอ

ที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบตามแผน	งบตามเทศ บัญญัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	สรุปผลการ ดำเนินงาน	ระยะเวลาการ ดำเนินงาน (วัน /เดือน/ปี/เริ่ม และสิ้นสุด)	ปัญหา และ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
81	ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านส่งเสริม คุณภาพชีวิต การศึกษา ฯ	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	1,300,000.00	3,576,200.00	3,539,439.00	3,539,439.00	36,761.00	แล้วเสร็จ	ช่วงที่ 1 (1พ.ย. 65-30มี.ค.66) ช่วงที่ 2 (16พ.ค.66-30 ก.ย.66)	-	-	-
82	ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านส่งเสริม คุณภาพชีวิต การศึกษา ฯ	ส่งเสริมการพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน	100,000.00	-	-	-	-	ยกเลิก	-	-	-	เนื่องจากขาด กลุ่มเป้าหมายและ ระยะเวลาการดำเนินงาน ไม่เพียงพอ
83	ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านส่งเสริม คุณภาพชีวิต การศึกษา ฯ	อาหารกลางวัน	5,087,000.00	1,509,200.00	1,508,450.32	1,508,450.32	749.68	แล้วเสร็จ	ช่วงที่ 1 (1พ.ย. 65-30มี.ค.66) ช่วงที่ 2 (16พ.ค.66-30 ก.ย.66)	-	-	-
84	ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านส่งเสริม คุณภาพชีวิต การศึกษา ฯ	พัฒนาสุขภาพโภชนาการในตลาด	100,000.00	100,000.00	54,634.40	54,634.40	45,365.60	แล้วเสร็จ	24ส.ค.-7ก.ย.66	-	-	-

ที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบตามแผน	งบตามเทศ บัญญัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	สรุปผลการ ดำเนินงาน	ระยะเวลาการ ดำเนินงาน (วัน /เดือน/ปี/เริ่ม และสิ้นสุด)	ปัญหา และ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
85	ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านส่งเสริม คุณภาพชีวิต การศึกษา ฯ	สอนภาษาต่างประเทศโดยครูต่างชาติ	600,000.00	250,000.00	216,000.00	216,000.00	34,000.00	แล้วเสร็จ	1ก.ค.-30ก.ย.66	-	-	-
86	ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านส่งเสริม คุณภาพชีวิต การศึกษา ฯ	ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ของศูนย์พัฒนา เด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลบางปู	400,000.00	98,000.00	88,434.00	88,434.00	9,566.00	แล้วเสร็จ	ช่วงที่ 1 (1พ.ย. 65-30มี.ค.66) ช่วงที่ 2 (16พ.ค.66-30 ก.ย.66)	-	-	โอนเพิ่ม 30,000 บาท
87	ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านส่งเสริม คุณภาพชีวิต การศึกษา ฯ	ส่งเสริมกิจกรรมห้องสมุดชุมชน	100,000.00	50,000.00	49,829.90	49,829.90	170.10	แล้วเสร็จ	1 - 12 พ.ค.66	-	-	-
88	ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านส่งเสริม คุณภาพชีวิต การศึกษา ฯ	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	2,915,000.00	2,130,000.00	2,128,831.00	2,128,831.00	1,169.00	แล้วเสร็จ	ช่วงที่ 1 (1พ.ย. 65-30มี.ค.66) ช่วงที่ 2 (16พ.ค.66-30 ก.ย.66)	-	-	-

ที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบตามแผน	งบตามเทศ บัญญัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	สรุปผลการ ดำเนินงาน	ระยะเวลาการ ดำเนินงาน (วัน /เดือน/ปี/เริ่ม และสิ้นสุด)	ปัญหา และ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
89	ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านส่งเสริม คุณภาพชีวิต การศึกษา ฯ	อาหารเสริม (นม)	14,321,000.00	10,448,800.00	10,448,382.04	10,448,382.04	417.96	แล้วเสร็จ	ช่วงที่ 1 (1พ.ย. 65-30มี.ค.66) ช่วงที่ 2 (16พ.ค.66-30 ก.ย.66)	-	-	-
90	ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านส่งเสริม คุณภาพชีวิต การศึกษา ฯ	เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน ของนักเรียน ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน	30,000,000.00	22,427,600.00	22,422,078.00	22,422,078.00	5,522.00	แล้วเสร็จ	ช่วงที่ 1 (1พ.ย. 65-30มี.ค.66) ช่วงที่ 2 (16พ.ค.66-30 ก.ย.66)	-	-	-
91	ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านส่งเสริม คุณภาพชีวิต การศึกษา ฯ	อบรมอาสาสมัครฉุกเฉิน (อฉช.)	350,000.00	200,000.00	178,539.60	178,539.60	21,460.40	แล้วเสร็จ	3,4ก.ค. 66-10,13 ก.ค. 66	-	-	-
92	ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านส่งเสริม คุณภาพชีวิต การศึกษา ฯ	แข่งขันกีฬาอนุบาลในสังกัดเทศบาลตำบลบางปู	150,000.00	150,000.00	136,187.23	136,187.23	13,812.77	แล้วเสร็จ	9มี.ค.-9มี.ค.66	-	-	-

ที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบตามแผน	งบตามเทศ บัญญัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	สรุปผลการ ดำเนินงาน	ระยะเวลาการ ดำเนินงาน (วัน /เดือน/ปี/เริ่ม และสิ้นสุด)	ปัญหา และ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
93	ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านส่งเสริม คุณภาพชีวิต การศึกษา ฯ	บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน	300,000.00	300,000.00	273,802.42	273,802.42	26,197.58	แล้วเสร็จ	20-25มี.ค.66	-	-	-
94	ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านส่งเสริม คุณภาพชีวิต การศึกษา ฯ	จัดงานประเพณีลอยกระทง	1,000,000.00	100,000.00	64,574.50	64,574.50	35,425.50	แล้วเสร็จ	23เม.ย.-27พ.ย. 66	-	-	-
95	ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านส่งเสริม คุณภาพชีวิต การศึกษา ฯ	จัดงานประเพณีสงกรานต์	300,000.00	50,000.00	-	-	-	แล้วเสร็จ	-	-	-	ดำเนินการโดยไม่ใช่ งบประมาณ
96	ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านส่งเสริม คุณภาพชีวิต การศึกษา ฯ	สร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ	190,000,000.00	178,543,000.00	145,209,100.00	145,209,100.00	33,333,900.00	แล้วเสร็จ	1ต.ค.65-30 ก.ย.66	-	-	-

ที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบตามแผน	งบตามเทศ บัญญัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	สรุปผลการ ดำเนินงาน	ระยะเวลาการ ดำเนินงาน (วัน /เดือน/ปี/เริ่ม และสิ้นสุด)	ปัญหา และ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
97	ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านส่งเสริม คุณภาพชีวิต การศึกษา ฯ	สนับสนุนเสริมสร้างสวัสดิการสังคมให้แก่ผู้พิการ หรือทุพพลภาพ	36,000,000.00	25,548,000.00	25,546,400.00	25,546,400.00	1,600.00	แล้วเสร็จ	1ต.ค.65-30 ก.ย.66	-	-	-
98	ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านส่งเสริม คุณภาพชีวิต การศึกษา ฯ	ส่งเสริมอาชีพนากิจสงเคราะห์ชุมชน	50,000.00	50,000.00	20,903.50	20,903.50	29,096.50	แล้วเสร็จ	14ก.ค.-20ก.ค. 66	-	-	-
99	ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านส่งเสริม คุณภาพชีวิต การศึกษา ฯ	แข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน	400,000.00	200,000.00	196,365.30	196,365.30	3,634.70	แล้วเสร็จ	27ก.ค.-27ส.ค. 66	-	-	-
100	ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านส่งเสริม คุณภาพชีวิต การศึกษา ฯ	แข่งขันกีฬาบาสเก็ตบอล	400,000.00	200,000.00	194,271.35	194,271.35	5,728.65	แล้วเสร็จ	8ก.ค.-16ก.ค.66	-	-	-
101	ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านส่งเสริม คุณภาพชีวิต การศึกษา ฯ	เทศบาลเคลื่อนที่รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้าในชุมชน	500,000.00	300,000.00	299,192.40	299,192.40	807.60	แล้วเสร็จ	19พ.ค.-17ก.ค. 66	-	-	-

ที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบตามแผน	งบตามเทศ บัญญัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	สรุปผลการ ดำเนินงาน	ระยะเวลาการ ดำเนินงาน (วัน /เดือน/ปี/เริ่ม และสิ้นสุด)	ปัญหา และ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
102	ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านส่งเสริม คุณภาพชีวิต การศึกษา ฯ	การจัดสวัสดิการและเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	900,000.00	786,000.00	753,500.00	753,500.00	32,500.00	แล้วเสร็จ	1ต.ค.65-30 ก.ย.66	-	-	-
103	ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านส่งเสริม คุณภาพชีวิต การศึกษา ฯ	สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	800,000.00	320,000.00	319,500.00	319,500.00	500.00	แล้วเสร็จ	1เม.ย.-30เม.ย. 66, 18เม.ย.-16 ต.ค.66	-	-	-
104	ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านส่งเสริม คุณภาพชีวิต การศึกษา ฯ	ทำหมันสุนัขและแมว	800,000.00	500,000.00	499,873.32	499,873.32	126.68	แล้วเสร็จ	30พ.ค.-1ก.ย.66	-	-	-
105	ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านส่งเสริม คุณภาพชีวิต การศึกษา ฯ	ปรับปรุงห้องออกกำลังกาย (FITNESS) สนาม ฟุตบอลและอาคารศูนย์กีฬา	5,000,000.00	5,000,000.00	4,710,000.00	4,710,000.00	0.00	แล้วเสร็จ	21ก.ย.66-18 ก.พ.67	-	-	-
106	ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านส่งเสริม คุณภาพชีวิต การศึกษา ฯ	จัดงานแข่งขันเรือพายพื้นบ้าน	200,000.00	200,000.00	-	-	-	ยกเลิก	-	-	-	เนื่องจากสถานที่จัดอยู่ในช่วงน้ำลดไม่สามารถจัดการแข่งขันได้



ที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบตามแผน	งบตามเทศ บัญญัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	สรุปผลการ ดำเนินงาน	ระยะเวลาการ ดำเนินงาน (วัน /เดือน/ปี/เริ่ม และสิ้นสุด)	ปัญหา และ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
107	ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านส่งเสริม คุณภาพชีวิต การศึกษา ฯ	จัดจ้างแพทย์/ทันตแพทย์/ทันตภิบาลและ บุคลากรทางการแพทย์	200,000.00	200,000.00	-	-	-	ยกเลิก	-	-	-	เนื่องจากอุปสรรครักษา การแพทย์ไม่พร้อม
108	ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านส่งเสริม คุณภาพชีวิต การศึกษา ฯ	ติดตามและสำรวจข้อมูลพื้นฐานคนพิการ	20,000.00	20,000.00	6,056.20	6,056.20	13,943.80	แล้วเสร็จ	21เม.ย.-5พ.ค.66	-	-	-
109	ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านส่งเสริม คุณภาพชีวิต การศึกษา ฯ	อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มี ภาวะพึ่งพิง	210,000.00	100,000.00	-	-	100,000.00	ยกเลิก	-	-	-	เนื่องจากงบประมาณ พ.ศ.2566ประกาศใช้ เดือนกุมภาพันธ์ ประกอบกับเทศบาลฯ ไม่ CARE MANAGER CM ที่จะเขียนแผน CAER Plan สำหรับผู้ดูแล ผู้สูงอายุที่มีสภาวะพึ่งพิง ซึ่งในงบประมาณ พ.ศ. 2567 จะขอความ อนุเคราะห์ในเขต รับผิดชอบในพื้นที่

ที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบตามแผน	งบตามเทศ บัญญัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	สรุปผลการ ดำเนินงาน	ระยะเวลาการ ดำเนินงาน (วัน /เดือน/ปี/เริ่ม และสิ้นสุด)	ปัญหา และ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
110	ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านส่งเสริม คุณภาพชีวิต การศึกษา ฯ	จ้างศึกษาวิจัยและพัฒนาเมืองจัดทำแผนแม่บท การบริหารจัดการขยะมูลฝอยท้องถิ่นแบบบูรณา การของเทศบาลฯ	10,000,000.00	9,980,000.00		-	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-	-	-	โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ปี 2566
111	ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านส่งเสริม คุณภาพชีวิต การศึกษา ฯ	ศึกษาวิจัยการจัดตั้งหน่วยบริการพอกเลือดด้วย เครื่องไตเทียมเพื่อแก้ไขปัญหาโรคไตเรื้อรังของ เทศบาลฯ	2,000,000.00	1,990,000.00		-	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-	-	-	โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ปี 2566
112	ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	ฟื้นฟูและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	500,000.00	500,000.00	445,751.05	445,751.05	54,248.95	แล้วเสร็จ	9ส.ค.-9ส.ค.66	-	-	-
113	ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	ค่าจ้างเหมาฝังกลบขยะ	60,000,000.00	50,000,000.00	36,843,819.92	36,843,819.92	13,156,180.08	แล้วเสร็จ	1ต.ค.65-30 ก.ย.66	-	-	-

ที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบตามแผน	งบตามเทศบัญญัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	สรุปผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาการดำเนินงาน (วัน/เดือน/ปี/เริ่มและสิ้นสุด)	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
114	ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	คัดแยกขยะ	600,000.00	600,000.00	380,217.60	380,217.60	219,782.40	แล้วเสร็จ	1 ต.ค.65-30 ก.ย.66	-	-	-
115	ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	เยาวชนรักบางปู (อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม)	200,000.00	50,000.00	-	-	-	ยกเลิก	-	-	-	เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ
116	ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	จ้างเหมารักษาความสะอาดทางสัญจร	40,000,000.00	20,000,000.00	1,545,000.00	1,545,000.00	18,455,000.00	แล้วเสร็จ	-	-	-	มีการโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ จำนวน 2 โครงการ 1.โครงการจ้างศึกษาวิจัยและพัฒนาเมืองจัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยท้องถิ่นแบบบูรณาการของเทศบาลฯ

ที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบตามแผน	งบตามเทศ บัญญัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	สรุปผลการ ดำเนินงาน	ระยะเวลาการ ดำเนินงาน (วัน /เดือน/ปี/เริ่ม และสิ้นสุด)	ปัญหา และ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
117	ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ค่าจ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอย	100,000,000.00	90,000,000.00	81,776,790.95	81,776,790.95	8,223,209.05	แล้วเสร็จ	1 ต.ค.65-30 ก.ย.66	-	-	-
118	ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	การบริหารจัดการระบบความปลอดภัยและ มลพิษทางน้ำอากาศอัจฉริยะพื้นที่ริมชายฝั่ง ทะเลบางปู (ติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV)	28,000,000.00	28,000,000.00	-	-	-	อยู่ระหว่าง พิจารณา TOR	-	-	-	งบเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ปี พ.ศ.2567
119	ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการจัด ระเบียบชุมชน/ สังคม ฯ	จัดตั้งด้านชุมชน	20,000.00	17,000.00	2,754.40	2,754.40	14,245.60	แล้วเสร็จ	5 เม.ย.66-12 เม.ย.66	-	-	-
120	ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการจัด ระเบียบชุมชน/ สังคม ฯ	ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำ เทศบาลตำบลบางปู หลักสูตรทบทวน	500,000.00	100,000.00	-	-	-	ยกเลิก	-	-	-	เนื่องจากไม่สามารถ กำหนดระยะเวลาที่ เหมาะสมในการ ดำเนินการได้

ที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบตามแผน	งบตามเทศบัญญัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	สรุปผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาการดำเนินงาน (วัน/เดือน/ปี/เริ่มและสิ้นสุด)	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
121	ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม ฯ	ติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)	30,000,000.00	30,000,000.00	-	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ				แก้ไขเอกสารส่งคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯของกระทรวงมหาดไทยฯ
122	ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม ฯ	จัดทำป้ายรณรงค์ลดอุบัติเหตุจราจรช่วงเทศกาลต่างๆ	200,000.00	130,000.00	46,224.00	46,224.00	83,776.00	แล้วเสร็จ	27มี.ค.-11เม.ย. 66	-	-	-
123	ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการส่งเสริมการลงทุน ฯ	ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของเทศบาลตำบลบางปู	200,000.00	100,000.00	80,000.00	80,000.00	20,000.00	แล้วเสร็จ	11ก.ค.-26ก.ค. 66	-	-	-
124	ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการส่งเสริมการลงทุน ฯ	พัฒนาศักยภาพเยาวชน	300,000.00	100,000.00	-	-	-	ยกเลิก		-	-	เนื่องจากไม่สามารถกำหนดระยะเวลาที่เหมาะสมในการดำเนินการได้

ที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบตามแผน	งบตามเทศบัญญัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	สรุปผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาการดำเนินงาน (วัน/เดือน/ปี/เริ่มและสิ้นสุด)	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
125	ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการส่งเสริมการลงทุน ฯ	ประกวดภาพถ่ายด้านการท่องเที่ยว	500,000.00	570,000.00	373,187.48	373,187.48	196,812.52	แล้วเสร็จ	11ก.ค.-30ก.ย. 66	-	-	โอนเพิ่ม 370,000 บาท
126	ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านพัฒนาการเมืองการบริหาร	พัฒนาศักยภาพกลุ่มพัฒนาสตรี	1,300,000.00	1,300,000.00	1,272,302.24	1,272,302.24	-	แล้วเสร็จ	19ส.ค.-23ส.ค. 66	-	-	-
127	ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านพัฒนาการเมืองการบริหาร	จัดทำแผนชุมชน	150,000.00	150,000.00	-	-	-	ยกเลิก	-	-	-	เนื่องจากไม่มีการจัดตั้งชุมชนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564 ข้อ 5
128	ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านพัฒนาการเมืองการบริหาร	เสริมสร้างความเข้าใจและสร้างความปรองดองกับประชาชนแบบบูรณาการ	200,000.00	200,000.00	60,552.50	60,552.50	139,447.50	แล้วเสร็จ	20มิ.ย.-4ก.ค.66	-	-	-

ที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบตามแผน	งบตามเทศ บัญญัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	สรุปผลการ ดำเนินงาน	ระยะเวลาการ ดำเนินงาน (วัน /เดือน/ปี/เริ่ม และสิ้นสุด)	ปัญหา และ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
129	ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านพัฒนา การเมืองการ บริหาร	ค่าเช่าที่ดินเพื่อจอดรถยนต์	1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00	แล้วเสร็จ	1ต.ค.65-30 ก.ย.66	-	-	-
130	ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านพัฒนา การเมืองการ บริหาร	ปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	500,000.00	500,000.00	-	-	-	ยกเลิก	-	-	-	เนื่องจากว่าโครงการ ดังกล่าวมีลักษณะ ซ้ำซ้อนกับโครงการจัด งานวันสำคัญทางศาสนา และพระมหากษัตริย์
131	ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านพัฒนา การเมืองการ บริหาร	กิจกรรม 5 ส	50,000.00	5,000.00	-	-	-	แล้วเสร็จ	-	-	-	ดำเนินการโดยไม่ใช่ งบประมาณ
132	ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านพัฒนา การเมืองการ บริหาร	รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขต เทศบาล	500,000.00	100,000.00	70,232.40	70,232.40	29,767.60	แล้วเสร็จ	9ส.ค.-15ส.ค.66	-	-	-

ที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบตามแผน	งบตามเทศ บัญญัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	สรุปผลการ ดำเนินงาน	ระยะเวลาการ ดำเนินงาน (วัน /เดือน/ปี/เริ่ม และสิ้นสุด)	ปัญหา และ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
133	ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านพัฒนา การเมืองการ บริหาร	อบรมบุคลากรด้านงานวิชาการ	100,000.00	100,000.00	86,807.46	86,807.46	13,192.54	แล้วเสร็จ	31ส.ค.-4ก.ย.66	-	-	-
134	ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านพัฒนา การเมืองการ บริหาร	แข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคระดับประเทศ	200,000.00	200,000.00	-	-	-	ยกเลิก	-	-	-	เนื่องจากกรมา ไม่ได้ จัดสรรงบประมาณ
135	ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านพัฒนา การเมืองการ บริหาร	จัดทำรายงานกิจการเทศบาลตำบลบางปู	2,500,000.00	2,000,000.00	1,465,000.00	1,465,000.00	535,000.00	แล้วเสร็จ	27ก.ย.-26ธ.ค.66	-	-	ค่าปรับ 19,045 บาท
136	ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านพัฒนา การเมืองการ บริหาร	ปรับปรุงระบบต่างๆ อาคารสำนักงานและศูนย์ ประชุม Sea Complex	15,000,000.00	5,000,000.00	4,935,000.00	4,935,000.00	-	แล้วเสร็จ	26ก.ย.66-24 ม.ค.67	-	-	-
137	ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านพัฒนา การเมืองการ บริหาร	พัฒนาศักยภาพของครอบครัว	200,000.00	200,000.00	-	-	-	ยกเลิก	-	-	-	เนื่องจากขาด กลุ่มเป้าหมายและ ระยะเวลาการดำเนินงาน ไม่เพียงพอ



ที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบตามแผน	งบตามเทศ บัญญัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	สรุปผลการ ดำเนินงาน	ระยะเวลาการ ดำเนินงาน (วัน /เดือน/ปี/เริ่ม และสิ้นสุด)	ปัญหา และ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
138	ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านพัฒนา การเมืองการ บริหาร	ฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืน	200,000.00	200,000.00	123,712.80	123,712.80	76,287.20	แล้วเสร็จ	4ก.ค.-11ก.ค.66	-	-	-
139	ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านพัฒนา การเมืองการ บริหาร	จัดงานวันสำคัญทางศาสนาและพระมหากษัตริย์	4,000,000.00	1,000,000.00	945,047.75	945,047.75	54,952.25	แล้วเสร็จ	1ต.ค.65-30 ก.ย.66	-	-	-
140	ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านพัฒนา การเมืองการ บริหาร	จัดสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ (จดหมาย ข่าว)	3,500,000.00	1,500,000.00	1,140,000.00	1,128,000.00	372,000.00	แล้วเสร็จ	28ก.ย.-27พ.ย. 66	-	-	โอนเพิ่ม 1,000,000 บาท ค่าปรับ 7,980
		-วารสาร ครั้งที่ 1 จำนวน 30,000 ฉบับ		500,000.00	249,000.00	249,000.00	2,000.00	แล้วเสร็จ	8พ.ค.66-30 ก.ย.66	-	-	
		-วารสาร ครั้งที่ 2 จำนวน 30,000 ฉบับ			249,000.00	249,000.00		แล้วเสร็จ	8พ.ค.66-30 ก.ย.66	-	-	

รายงานสรุปรายงานความคืบหน้าโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (จ่ายขาดเงินสะสม)

เทศบาลตำบลบางปู

ที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบตามแผน	งบตามเทศบัญญัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	สรุปผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาการดำเนินงาน (วัน /เดือน/ปี/เริ่มและสิ้นสุด)	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
1	ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	ก่อสร้างถนน คสล.ซอยห้วงวิบูลย์กิจ ม.3 ต.บางปูใหม่	12,700,000.00	12,700,000.00	10,810,000.00	10,810,000.00	1,890,000.00	แล้วเสร็จ	11 เม.ย-7 ต.ค.66	-	-	ค่าปรับ 98,768
2	ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	ติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์ นวัตกรรมภายในเขตเทศบาลตำบลบางปู	105,500,000.00	105,500,000.00	104,850,000.00	-	-	อยู่ระหว่างการก่อสร้าง	23ก.พ.-22มิ.ย.67	-	-	
3	ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	ก่อสร้างสะพานข้ามคลองชลประทาน (ขอยจัดสรรกำนันกก) ม.5 ต. บางปูใหม่	6,500,000.00	6,000,000.00	5,589,000.00	-	-	อยู่ระหว่างการก่อสร้าง	28ต.ค.66-22ส.ค.67	-	-	
4	ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	ก่อสร้างสะพาน ข้ามคลองชลประทาน ซอยเทศบาลบางปู 47 (บางปูใหม่นคร โครงการ 3) ม.6 ต.ท้ายบ้านใหม่	10,000,000.00	9,600,000.00	-	-	-	อยู่ระหว่างการก่อสร้าง	-	-	-	
5	ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างสะพานทางเท้า คสล. พร้อมปรับปรุงทางเดินเท้าฝั่งตะวันออก ถึงบ้านเลขที่ 65/1 ม.4 ต.ท้ายบ้าน	2,500,000.00	2,500,000.00	1,270,000.00	1,270,000.00	1,230,000.00	แล้วเสร็จ	29ก.ย.66-26ม.ค.67	-	-	
6	ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงถนนซอยเจริญสุข (สายหลัก) ม. 9 ต.บางปูใหม่	12,950,000.00	12,950,000.00	6,719,000.00	-	-	อยู่ระหว่างการก่อสร้าง	16ก.ย66-12เม.ย67	-	-	

ที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบตามแผน	งบตามเทศบัญญัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	สรุปผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาการดำเนินงาน (วัน /เดือน/ปี/เริ่มและสิ้นสุด)	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
7	ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่บ้านเพชรงาม ซอย 1 ม. 5 ต.ท้ายบ้าน	1,800,000.00	1,800,000.00	1,220,000.00	-	-	อยู่ระหว่างการก่อสร้าง	10ก.พ-9พ.ค.67	-	-	-
8	ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	ปรับปรุงถนน คสล. (ซอยตาแดง) ม. 5 ต.บางปูใหม่	1,700,000.00	1,700,000.00	1,580,000.00	-	-	อยู่ระหว่างการก่อสร้าง	20ม.ค.-17มิ.ย.67	-	-	
9	ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	ปรับปรุงถนน คสล. (ซอยมั่งมี) ม. 5 ต.บางปูใหม่	1,300,000.00	1,300,000.00	1,122,000.00	-	-	อยู่ระหว่างการก่อสร้าง	20ม.ค.-17มิ.ย.67			
10	ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	ปรับปรุงถนนปูยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยคูขนานซอยเสนาะ 1 ม. 2 ต.ท้ายบ้านใหม่	2,000,000.00	2,000,000.00	1,070,000.00	-	-	อยู่ระหว่างการก่อสร้าง	10ม.ค.-8เม.ย.67			
11	ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยทาวน์เฮาส์ ม. 7 ต.ท้ายบ้านใหม่	1,200,000.00	1,200,000.00	1,010,500.00	-	-	อยู่ระหว่างการก่อสร้าง	12มี.ค.-9มิ.ย.67			
12	ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	ก่อสร้างถนน คสล.ซอยเทศบาลบางปู 67 (เล็กข้างเผือก) ม. 7 ต.บางปูใหม่	1,100,000.00	1,100,000.00	-	-	-	อยู่ระหว่างเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจง	-	-	-	-

ที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบตามแผน	งบตามเทศบัญญัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	สรุปผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาการดำเนินงาน (วัน /เดือน/ปี/เริ่มและสิ้นสุด)	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
13	ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	ปรับปรุงถนนปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยสุนทร ม. 7 ต.ท้ายบ้านใหม่	1,350,000.00	1,350,000.00	-	-	-	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	-	-	-	-
14	ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยเทศบาลบางปู 36 ม.8 ต.ท้ายบ้านใหม่	15,000,000.00	15,000,000.00	-	-	-	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	-	-	-	-
15	ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยอุ่ทอง (จัดสรรสายันต์) ม.4 ต.ท้ายบ้านใหม่	4,000,000.00	4,000,000.00	3,070,000.00	-	-	อยู่ระหว่างการก่อสร้าง	14มี.ค.-11มิ.ย.67	-	-	-
16	ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	ปรับปรุงผิวจราจร หมู่บ้านยั่งยืน (ซอย 2A และ 2 B )	1,500,000.00	1,500,000.00	-	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-	-	-
17	ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	ปรับปรุงถนน คสล.ซอยเทศบาลบางปู 82 (ข้างร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ด) ม.1 ต.บางปูใหม่	1,500,000.00	1,500,000.00	-	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-	-	-
18	ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	ก่อสร้างห้องสุขาบริเวณศาลา อเนกประสงค์ศาลาแดง ม. 6 ต.ท้ายบ้าน	700,000.00	700,000.00	-	-	-	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	-	-	-	-

ที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบตามแผน	งบตามเทศบัญญัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	สรุปผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาการดำเนินงาน (วัน /เดือน/ปี/เริ่มและสิ้นสุด)	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
19	ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	ปรับปรุงถนนปูยางแอสฟัลต์ติดคอนกรีต ซอยหลังพระยืน ซอย 2 และซอย 3 ม. 7 ต.ท้ายบ้านใหม่	700,000.00	700,000.00	448,000.00	-	-	อยู่ระหว่างการก่อสร้าง	10ม.ค.-8เม.ย.67			-
20	ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	ก่อสร้างศาลาที่พักผู้โดยสารบริเวณซอยยายจิวบางปูแลนด์ (ซอยเทศบาลบางปู 102และ ซอยเทศบาลบางปู 104) ม.3 ต.บางปูใหม่	500,000.00	500,000.00	-	-	-	ขออนุญาตกรมทางหลวง	-	-	-	-
21	ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	ก่อสร้างถนน ซอยป่าทิพย์ ม.8 ต.บางปูใหม่	5,500,000.00	5,500,000.00	-	-	-	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	-	-	-	-
22	ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	ก่อสร้างสะพาน คสล.ทางเดินเลียบบคลองศาลาแดงต่อจากเดิม พร้อมศาลาขึ้นลงแม่น้ำ ม. 6 ต.ท้ายบ้าน	4,000,000.00	4,000,000.00	-	-	-	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	-	-	-	-
23	ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	ก่อสร้างถนน คสล.ซอยมูลนิธิท้ายบ้าน ม.7 ต.ท้ายบ้าน	1,700,000.00	1,700,000.00	-	-	-	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	-	-	-	-
24	ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	ปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ริมคลองชลประทานและมีเส้นทางจักรยาน บริเวณปากซอยทางเข้าสินสมบูรณ์-ปากซอยการเคหะ	14,000,000.00	14,000,000.00	-	-	-	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	-	-	-	-

ที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบตามแผน	งบตามเทศบัญญัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	สรุปผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาการดำเนินงาน (วัน /เดือน/ปี/เริ่มและสิ้นสุด)	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
25	ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	ติดตั้งระบบการจ่ายกระแสไฟฟ้าใต้ดิน ยาวจนสุดเขตสำนักงานเทศบาลตำบลบางปู เริ่มจากอาคารศูนย์การเรียนรู้จนถึงสวนสาธารณะ	35,000,000.00	35,000,000.00	-	-	-	อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการ	-	-	-	-
26	ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	ก่อสร้างถนน คสล.ซอยที.เจ.ซี (ฝั่งซ้ายมือต่อจากของเดิม) ม. 2 ต.บางปูใหม่	4,420,000.00	4,420,000.00	-	-	-	อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการ	-	-	-	-
27	ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	ปรับปรุงลานอเนกประสงค์หมู่บ้านเมฆฟ้าวิลล์และห้องน้ำ ม.2 ต.ท้ายบ้าน	3,000,000.00	3,000,000.00	-	-	-	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	-	-	-	-
28	ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	ปรับปรุงถนนคอนกรีตตั้งแต่ปากซอยเจ๊กปังถึงสะพาน ม.4 ต.ท้ายบ้าน	30,000,000.00	30,000,000.00	-	-	-	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	-	-	-	-
29	ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	ก่อสร้างสะพานข้ามคลองแสนสุขบริเวณปากคลอง ม. 4 ต.ท้ายบ้าน	2,500,000.00	2,500,000.00	2,178,000.00	2,178,000.00	-	แล้วเสร็จ	29ก.ค.-12ธ.ค.66	-	-	ค่าปรับ 15,848 บาท
30	ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	ปรับปรุงถนน คสล.บริเวณบ้านเลขที่ 324 (ซอยบ้านยายหมึก)	1,300,000.00	1,300,000.00	1,266,044.12	1,266,044.12	-	แล้วเสร็จ	19เม.ย.-16ส.ค.66			

ที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบตามแผน	งบตามเทศบัญญัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	สรุปผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาการดำเนินงาน (วัน /เดือน/ปี/เริ่มและสิ้นสุด)	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
31	ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำขอยมีประเสริฐถนนสายหลักและถนนสายคู่ขนาน ม.5 ต.บางปูใหม่	7,500,000.00	7,500,000.00	6,355,000.00	-	-	อยู่ระหว่างการก่อสร้าง	5ม.ค.67-1ส.ค.67	-	-	-
32	ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	ก่อสร้างเขื่อนกันดิน คสล.พร้อมทางจักรยานริมคลองชลประทานบริเวณประตูระบายน้ำตำหรุและบริเวณปากคลองบางปลา	38,450,000.00	38,450,000.00	-	-	-	อยู่ระหว่างการประมาณราคาครั้งที่ 2	-	-	-	-
33	ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	ก่อสร้างเขื่อนกันดิน คสล.คลองนกะยาง (ข้างวัดอโศการาม) ม. 2 ต.ท้ายบ้าน	10,000,000.00	10,000,000.00	-	-	-	อยู่ระหว่างการประมาณราคาครั้งที่ 2	-	-	-	-
34	ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	ปรับปรุงถนน คสล.ปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขอยฟาร์ไก่อ ม. 2 ต.บางปูใหม่	4,400,000.00	4,400,000.00	-	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ		-	-	-
35	ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	ก่อสร้างวางท่อเหลี่ยม คสล.ขอยจัดสรรเสนาะ ม. 8 ต. ท้ายบ้านใหม่	2,500,000.00	2,400,000.00	-	-	-	อยู่ระหว่างการก่อสร้าง	2มี.ค.27ก.ย.67	-	-	-
36	ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	ก่อสร้างท่อระบายน้ำขอยหมู่บ้านไทรงาม ฯ บริเวณทางเชื่อมขอย 1,2,3 และ ขอย 4 ม. 8 ต.ท้ายบ้านใหม่	1,600,000.00	1,590,000.00	-	-	-	อยู่ระหว่างการก่อสร้าง	17กพ.-15ก.ค.67	-	-	-

ที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบตามแผน	งบตามเทศบัญญัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	สรุปผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาการดำเนินงาน (วัน /เดือน/ปี/เริ่มและสิ้นสุด)	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
37	ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	ปรับปรุงเขื่อนเรียงหินใหญ่ริมชายทะเลภายในเขตเทศบาลตำบลบางปู	10,000,000.00	10,000,000.00	9,616,854.00	-	-	อยู่ระหว่างก่อสร้าง	25ม.ค.-22ส.ค.67			-
38	ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	ก่อสร้างรางวีดีน คสล.ซอยอุ่นอารี คสล. ม. 2 ต.ท้ายบ้านใหม่	1,500,000.00	1,484,100.00	-	-	-	อยู่ระหว่างก่อสร้าง	22มี.ค.-19ก.ค.67			-
39	ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตการศึกษา ฯ	ก่อสร้างสนามกีฬาฟุตบอลบริเวณด้านข้างอาคารศูนย์กีฬาเทศบาลตำบลบางปู	320,000,000.00	-	-	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-	-	-



รายงานสรุปรายงานความคืบหน้าโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (จ่ายขาดเงินสะสม)

เทศบาลตำบลบางปู

ที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบตามแผน	งบตามเทศบัญญัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	สรุปผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาการดำเนินงาน (วัน /เดือน/ปี/เริ่มและสิ้นสุด)	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
1	ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	ก่อสร้างประตูปรับน้ำพร้อมระบบสูบน้ำ คลองชลประทาน (หน้าเทศบาล) ระยะที่ 2 ม.1 ต.บางปูใหม่,ม.7 ต.ท้ายบ้านใหม่	140,000,000.00	140,000,000.00	206,880,000.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างก่อสร้าง	28พ.ย.66-8พ.ย.68	-	-	-
2	ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	ก่อสร้างประตูปรับน้ำพร้อมระบบสูบน้ำ คลองชลประทาน (หน้าเทศบาล) ระยะที่ 1 ม.1 ต.บางปูใหม่	100,000,000.00	100,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-

รายงานสรุปรายงานความคืบหน้าโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่)

เทศบาลตำบลบางปู

ที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบตามแผน	งบตามเทศบัญญัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	สรุปผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาการดำเนินงาน (วัน / เดือน/ปี/เริ่มและสิ้นสุด)	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
1	ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	ก่อสร้างสวนสาธารณะพร้อมระบบสาธารณูปโภค	89,750,000.00	89,750,000.00	83,888,888.88	40,093,166.20	-	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง	1ต.ค.63-24 มี.ค.65	-	-	มีการเบิกจ่ายแล้วเสร็จ งวดที่ 1-3 ดังนี้ (งวดที่ 1) 10 มี.ค.64 = 755,000 บาท (งวดที่ 2) 10 มี.ค.64 = 14,345,000 บาท (งวดที่ 3) 3 พ.ย.64 = 419,444.44 , 3 พ.ย.64 = 7,969,444.44
								อยู่ระหว่างบอกเลิกสัญญา	25เม.ย66-15 ต.ค.66	-	-	(งวดที่ 4) 10ต.ค.66 = 7,804,619.44 ค่าปรับ 42,875,614.10, 10 ต.ค.66 = 410,769.44 ค่าปรับ 2,256,608.72 (งวดที่ 5) 18 ธ.ค.66 = 7,969,444.44 ค่าปรับ 876,638.90 , 18 ธ.ค.66 419,444.44 ค่าปรับ 46,138.89 (รวมค่าปรับ 46,055,000.61)